

项目绩效自评报告（表）
（ 2020 年度）

项目名称		西定乡暖和村委会农村互助养老服务站						
主管部门		勐海县民政局			实施单位		西定乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			40	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《西双版纳州财政局 西双版纳州民政局关于下达2020年第一批省级福利彩票公益金的通知》（西财社发〔2020〕241号）文件要求，用于2020年勐海县西定乡暖和村委会农村互助养老服务站项目建设经费支出，充分发挥资金使用效益。 目标1. 场地建设验收合格率100% 目标2. 群众满意度95%			根据《西双版纳州财政局 西双版纳州民政局关于下达2020年第一批省级福利彩票公益金的通知》（西财社发〔2020〕241号）文件要求，充分发挥专项资金使用效益。 1. 为更好掌握、监督项目建设情况，勐海县民政局委托西定乡人民政府建设西定乡暖和村委会农村互助养老服务站项目，签订项目建设委托协议书，并于2021年8月3日将全部建设资金拨付完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标（50 分）	数量指标	指标1：资助新建、利用闲置资源改建城乡居家养老服务中心（农村互助养老服务站）数	≥1	1	30	30	已完成
							
		成本指标	指标1：建设资金预算控制	100%	100%	20	20	已完成
			指标2：					
							
	效益 指标（30 分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：完成惠民事实项目完成覆盖率	80%	100%	20	20	已完成
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：为项目建设地群众提供长远的建设场所	100%	100%	10	10	已完成
			指标2：					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务老人满意度	90%	95%	20	20	已完成
	指标2：							
							
其他需要说明的事项								
总分					100	100	自评等级：优	
主管部门审核意见		<div style="text-align: right;">部门签章：</div>						

注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。定量指标得分按以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标值较多的，要分析原因，如果由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按偏离度适度调减分值；未完成指标的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。自评单位按项目性质自行设置二、三级指标分值。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。